

Приложение

Проект

Утверждено:
Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Согласовано:
Глава Республики Хакасия –
Председатель Правительства
Республики Хакасия

Согласовано:
Генеральный директор
ППК «Российский экологический оператор

С.М. Сокол _____

В.О. Коновалов _____

Д.П. Буцаев _____

_____ 2024 года

_____ 2024 года

_____ 2024 года

**План основных мероприятий по реализации инвестиционного проекта
по созданию мусороперерабатывающего комплекса с объектом размещения твердых коммунальных отходов
на территории Республики Хакасия (далее – Объект) на основе концессионного соглашения**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный
1.	Подготовка проекта концессионного соглашения и финансовой модели реализации проекта по созданию Объекта	Февраль 2024 г.	Правительство Республики Хакасия ППК «РЭО»
2.	Подача частной концессионной инициативы (далее – ЧКИ) на право заключения концессионного соглашения на создание Объекта	Февраль 2024 г.	Инвестор Правительство Республики Хакасия
3.	Согласование ЧКИ	Март 2024 г.	Правительство Республики Хакасия Инвестор ППК «РЭО»
4.	Размещение ЧКИ на torgi.gov.ru	Апрель 2024 г.	Правительство Республики Хакасия
5.	Принятие решения о заключении концессионного соглашения*	Май 2024 г.	Правительство Республики Хакасия
6.	Подписание концессионного соглашения	Июнь 2024 г.	Правительство Республики Хакасия Концессионер

7.	Оформление земельного участка (участков), необходимого (необходимых) для создания Объекта (включая приведение в соответствие категории земель и вида разрешенного использования земельного участка), и передача концессионеру такого земельного участка и имущества (при необходимости), необходимого для создания Объекта	Июль 2024 г.	Правительство Республики Хакасия
8.	Разработка проектно-сметной документации на Объект	Август 2025 г.	Инвестор Правительство Республики Хакасия
9.	Получение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта	Ноябрь 2025 г.	Правительство Республики Хакасия
10.	Включение инвестиционного проекта по созданию Объекта в региональную программу Республики Хакасия в области обращения с отходами	Декабрь 2025 г.	Правительство Республики Хакасия
11.	Утверждение инвестиционной программы по Объекту	Июль 2024 г.	Концессионер Правительство Республики Хакасия
12.	Финансирование создания Объекта по обращению с ТКО (в части касающейся)	Февраль 2026 г.	Правительство Республики Хакасия Концессионер ППК «РЭО»
13.	Строительство Объекта		
13.1.	Оформление разрешения на строительство	Ноябрь 2025 г.	Концессионер
13.2.	Выполнение строительно-монтажных работ	Август 2026 г.	Концессионер
13.3.	Ввод Объекта в эксплуатацию	Октябрь 2026 г.	Концессионер Правительство Республики Хакасия
13.4.	Внесение сведений об объекте недвижимости в сведения кадастрового учета и регистрации права собственности на Объект	Октябрь 2026 г.	Правительство Республики Хакасия Концессионер Росреестр
13.5.	Эксплуатация (запуск в промышленную эксплуатацию) Объекта	Ноябрь 2026 г.	Концессионер

* В случае отсутствия заявок от третьих лиц